

涑源县塔崖驿乡、上庄乡、烟煤洞乡、南屯镇、
银坊镇、南马庄乡、水堡镇 2021 年度
交通基础设施提升工程
竣工验收报告

涑源县交通运输局

2021年12月13日



公路工程竣工验收报告

一	工程名称	涑源县塔崖驿乡、上庄乡、烟煤洞乡、南屯镇、银坊镇、南马庄乡、水堡镇 2021 年度交通基础设施提升工程
二	工程地点及主要控制点	塔崖驿乡塔崖驿村、卜荷村；上庄乡中庄村；烟煤洞乡井家滩村；南屯镇南屯村、张家庄村；银坊镇张家坟村、营尔村、吉河村；南马庄乡南马庄村；水堡镇祁家峪村。
三	建设依据	涑发改批字（2021）49 号 涑行审交字【2021】006 号
四	技术标准与主要指标	<ol style="list-style-type: none"> 1、公路等级：参照四级公路标准； 2、设计速度：设计速度 15~20 公里/小时； 3、路面标准轴载：100KN； 4、路面类型：沥青混凝土路面、水泥混凝土路面； 5、交通安全及管理设施等级：D 级； 6、汽车荷载等级：公路一 II 级（桥梁维持原设计标准）； 7、地震动峰值加速度值：0.05~0.1g。
五	建设规模及性质	7 个乡镇, 11 个行政村村内主路和通村主路进行改造提升, 总里程 14.723 公里; 同时完善不全或缺失路段安防设施: 修复、增设挡墙; 增设错车道或回车场; 完善排水设施; 增加交通安全设施等。
六	开工日期	2021 年 10 月 15 日
	交工日期	2021 年 10 月 31 日
七	批准概算	986.73 万元

<p style="text-align: center;">八</p>	<p style="text-align: center;">工程建设 主要内容</p>	<p>1、塔崖驿乡塔崖驿村 2.012 km路面硬化。</p> <p>2、塔崖驿乡卜荷村 0.11 km，新做路侧挡墙 110 米，增设护柱，修复路面宽 1 米，厚度 20 厘米。</p> <p>3、上庄乡中庄村 1.038 km，路面硬化处理，厚度 12 厘米。</p> <p>4、烟煤洞乡井家滩村 0.906 km，恢复警示墩等安全设施，路面硬化厚度 12/15 厘米，修复挡墙 21 米。</p> <p>5、南屯镇南屯村 3.481 km，主路路面加宽至 5 米，部分路面加铺 4 厘米沥青混凝土，增设挡墙，施划标线、设置标牌等交安设施，村内道路挖除新做，厚度为 15/18 厘米。</p> <p>6、南屯镇张家庄村 1.005 km，通村主路 1 条，原路面 3.5 米加宽至 4.0 米后，加铺 4 厘米沥青混凝土。</p> <p>7、银坊镇张家坟村内主路 1 条户户通 12 条，主路清理危石，增设错车道；户户通硬化处理，硬化厚度 12/15 厘米。下银线道路一侧修复挡墙 85 米，增设一道 0.5 米排水管涵，增设波形板护栏等安全设施。</p> <p>通村主路 1 条，路面宽 4.0 米，水毁路面恢复</p> <p>8、银坊镇营儿村 1.36 km，路面直接加铺水泥混凝土，厚度 15 厘米；路侧增设挡墙，增设标牌，施划标线等。</p> <p>9、银坊镇吉河村 0.565 km，通村主路直接新做路面、村内主路挖除旧路后新做，厚度 15 厘米，增设标牌、施划标线等。</p> <p>10、南马庄乡南马庄村 2.75 km，通村主路 1 条，路面硬化厚度 15 厘米，清理危石，增设错车道或增设标牌，施划标线、增加护柱等安全设施。</p> <p>11、水堡镇祁家峪 0.496 km，户户通 1 条路面硬化处理，厚度 12/15 厘米。</p>
--------------------------------------	--	--

九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	合格
十一	存在问题处理措施	无
十二	附件	1、质量检验报告； 2、竣工验收证书； 3、竣工验收组名单。

公路工程（合同段）竣工验收证书

竣工验收时间：

工程名称： 涞源县塔崖驿乡、上庄乡、烟煤洞乡、南屯镇、银坊镇、南马庄乡、水堡镇 2021 年度交通基础设施提升工程	合同段名称及编号： 涞源县塔崖驿乡、上庄乡、烟煤洞乡、南屯镇、银坊镇、南马庄乡、水堡镇 2021 年度交通基础设施提升工程
建设单位：涞源县交通运输局	设计单位：华明工程技术有限公司
施工单位：河北景易公路工程有限责任公司	审批单位：涞源县行政审批局
本合同段设计工程量： 7 个乡镇, 11 个行政村村内主路和通村主路进行改造提升, 总里程 14.723 公里; 同时完善不全或缺失路段安防设施: 修复、增设挡墙; 增设错车道或回车场: 完善排水设施; 增加交通安全设施等。	
合同价款	7320299.69 元
合同工期	16 天
施工单位按合同条款要求完成了该项目建设任务, 施工单位有完整的原始记录、质量自检资料, 数据真实可靠, 满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实, 抽检频率满足规范要求, 工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按《公路工程质量检验评定标准》进行认真的评定, 合同段整体工程质量评定合格。工程质量合格, 准予竣工。	

(注：表中内容较多时，可用附件。)

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

侯建华
2021年12月13日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

江峰
2021年12月13日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

张建华
2021年12月13日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

王强 张建华



单位盖章

2021年12月13日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

农村公路道路硬化工程 竣工验收组名单

序号	所在单位	职务或职称	签名
1	涞源县交通运输局	主管局长	张明
2	涞源县交通运输局工程管理股		李永强
3	涞源县交通运输局招标办	主任	郭文军
4	涞源县交通运输局计统股	副股长	王明贵
5	涞源县交通运输局监察室		
6	涞源县交通运输局养护中心	副主任	孙海飞
7	涞源县交通运输局公路发展服务站		毛春雷
8	涞源县交通运输局执法四股		梁树河
9	监理单位：河北浩洋工程咨询有限公司	总监	江峰
10	设计单位：华明工程技术有限公司		王建华
11	施工单位：河北景易公路工程有限 公司		侯建华
14			
15			

日期：2021.12.13